

Dachsanierung – Sporthalle Visselhövede

Bauort: Auf der Loge 5, 27374 Visselhövede
Bauherr: Stadt Visselhövede
Hier: **Begehungsprotokoll vom 07.05.2019**

Standort
 Rotenburg (Wümme)
 Auf dem Loh 4
 27356 Rotenburg (Wümme)
 Telefon: (042 61) 94 47-0
 Telefax: (042 61) 94 47-11
 www.architektenstern.de
 info@architektenstern.de

Teilnehmer:

Frau Stegmann Stadt Visselhövede
 Herr Lade Stadt Visselhövede
 Herr Cohrs KTC
 Herr Menzel mm-ai
 Herr Behrens mm-ai
 Herr Thömen mm-ai

Folgendes wurde besprochen und ist festzuhalten:

1	<p>Die Dachfläche über den Sanitäreinrichtungen ist mit einer neuen Dachabdichtung zu versehen. Der bestehende Dachaufbau ist hierfür bis zur Betondecke vollständig zu entfernen. Die neue Dachabdichtung ist mit Gefälle zur Gebäudelängsseite auszubilden.</p>	
2	<p>Die Dachfläche der Halle ist zur Begutachtung der Konstruktion und der Dämmung zu öffnen. Der Termin wird kurzfristig durch Fr. Stegmann mitgeteilt.</p>	
3	<p>Die Fenster der Halle über dem Sanitärbereich sind durch Aluminiumfenster zu ersetzen. Die Farben sind dem der vorhergegangenen Fenstersanierung anzupassen. Für den Anschluss der Dachabdichtung ist unter den Fenstern ein Sockel auszubilden. Der vorhandene Sonnenschutz ist inkl. der seitlichen Führungsschienen zu erhalten.</p>	

4	<p>Die außenliegenden Stützen sind vollflächig zu Dämmen. Die Führungsschienen des Sonnenschutzes sind hierbei zu berücksichtigen. Referenz hierfür sind die bekleideten Stützen der gegenüberliegenden Traufe.</p>	
5	<p>Das Hallendach über dem Sanitärbereich ist mit zusätzlichen Fallrohren auszustatten.</p>	
6	<p>Die Dachabdichtung und der Blitzschutz des Hallendachs sind zu erneuern.</p>	
7	<p>Aktuell sind auf der Hallenseite zum Sportplatz lediglich zwei Fallrohre vorhanden. Beim Austausch der Regenrinne sind nach Erfordernis weitere Fallrohre an den Stützen anzuordnen.</p>	

8	<p>Die derzeitige Hallendeckenkonstruktion besteht aus einer glatten Bretterschalung mit Abständen, aus denen Fasern der Einlage ragen. Wir empfehlen die Überprüfung verbauten Materialien, um eine Belastung auszuschließen.</p>	
9	<p>Die Dachbinderstahlkonstruktion der Halle ist mit einem Farbanstrich versehen. Im Firstpunkt ist zu erkennen, dass die Farbe abblättert. Wir empfehlen die betroffenen Stellen auf Korrosionsschäden zu überprüfen.</p>	

Aufgestellt
14.05.2019
Rotenburg (Wümme),

i. A. P. Thömen
B. Eng. Bauingeneurewesen
martin menzel ARCHITEKTEN INGENIEURE